

ロープ作業計画書（法面工事）

発注者		元請			
工事名		工種	法面工		
作業所名		使用保護具	安全帯、グリップ、法面用安全帯		
施工会社名			吹付け作業：保護メガネ		
作成日	平成 年 月 日（ ）		防じんマスク		
作成者					
作業日	平成 年 月 日（ ）～平成 年 月 日（ ）				
事前調査に対する対応事項	のり面左面に昇降階段を設置し、のり肩には右端部まで単管による転落防止柵を設ける。				
法面ロープ高所作業時の施工体制と作業員の配置及び労働者数	施工業者（2次）	施工業者（2次）	施工業者（2次）		
業者名	法面工				
作業指揮者					
人数	人	人	人		
親網の種類φ18（メインロープ）	ロープ製 ビニロンVEサインロープ 間隔 5m 平均長さ 40m				
親網（メインロープ）支持物	立木・アンカーバー・その他（ ）、設置位置 別添				
親網（ライフライン）支持物	立木・アンカーバー・その他（ 単管馬 ）、設置位置 別添				
セーフティブロック（ライフライン）	立木・アンカーバー・その他（ ）、設置位置別添				
親網の切断の恐れのある箇所					
親網切断防止措置	単管馬、保護カバー、マモロール、その他（ ）				
メインロープ・ライフライン設置作業時の墜落防止措置	安全帯・横親網設置				
作業通路・昇降設備	法面右側から昇降				
資機材搬入路					
資機材運搬・資機材揚げ卸し	移動式クレーン、ラフテレーンクレーン、その他（ ）				
周辺工事の概要	有・無	周辺住宅の状況	周辺施設の状況		
周辺道路の状況	・通行制限の有・無		・道路幅員等		
飛来・落下防止装置	施工範囲外上部法面からの転石のおそれ		無・有		
	浮石による下方法面への落石のおそれ		無・有		
災害時の応急措置	連絡先	電話	連絡先	電話	
	発注者		労基署		
			警察署		
	注文者		病院		
		電気			
	病院までの経路	現場	～	病院	所要時間 30分

- 作業指揮者の実施事項
- ①作業計画に基づき作業を指揮すること。
 - ②作業に使用するメインロープと身体保持器具の接続、ライフラインの接続器具等及び保護具の機能を点検し不良品を排除すること。
 - ③ロープ緊結状況、ロープの切断防止措置状況の点検をすること。
 - ④安全帯、法面用安全帯、グリップ、セーフティブロック、保護具の使用状況を監視すること。
 - ⑤作業を行う箇所には、関係者以外の労働者を立ち入らせないこと。

作業区画の立入禁止場所を記入すると共に、本計画書を作業場所に掲示すること。

元請確認サイン	作業指揮者	/ 打合せ参加者のサイン

作業方法・手順（具体的、簡潔に記入）	指示事項
アンカー区間2において、ラス張り・コンクリート吹付けを行う	安全帯・ロリップの着用 保護具の着用

平面図・断面図等 メインロープ・ライフライン緊結支持物の位置、親網の切断の恐れのある箇所及び切断防止措置、作業通路・昇降設備設置位置、資機材搬入路、立入禁止区域、障害物等を記入

